



Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORTES DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: 73X114005814	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: ELECTRIFICACIÓN EN EL RANCHO LA LOMA

1.2. Propósito del proyecto: AMPLIAR LA ELECTRIFICACIÓN EN ESTA LOCALIDAD CON 25 KG DE CABLE

1.3. Fecha de inicio: 25/09/2017 Fecha de termino programada: 29/12/2017

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. Localidad RANCHO LA LOMA
Municipio SAN IGNACIO CERRO GORDO Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? _____
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$224,204.00	\$56,051.00	\$56,051.00	\$56,051.00	\$56,051.00
3.2. Inversión ejercida	\$224,204.00	\$56,051.00	\$56,051.00	\$56,051.00	\$56,051.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
ELECTRIFICACIÓN EN EL RANCHO LA LOMA	OBRA	1	OBRA	1	100%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 10%
4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información sentada en este documento es cierta

LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO
Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto





Folio de proyecto: 73X114005816	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: ELECTRIFICACIÓN EN EL RANCHO LA PROVIDENCIA

1.2. Propósito del proyecto: DOTAR DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA A UNA PARTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON REZAGO EN EL RUBRO DE ELECTRIFICACIÓN CON 68 KG DE CABLE

1.3. Fecha de inicio: 25/09/2017 Fecha de termino programada: 29/12/2017

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. Localidad RANCHO LA PROVIDENCIA
Municipio SAN IGNACIO CERRO GORDO Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? _____
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatad	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$530,743.00	\$265,371.00	\$0.00	\$132,686.00	\$132,686.00
3.2. Inversión ejercida	\$530,743.00	\$265,371.00	\$0.00	\$132,686.00	\$132,686.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
ELECTRIFICACION EN EL RANCHO LA PROVIDENCIA	OBRA	1	OBRA	1	100%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 15%

4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta
 LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO
 Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto





Folio de proyecto: 73X114005802	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO (DRENAJE, POZOS DE VISITA Y DESCARGAS DOM) EN CALLES PEDRO GONZÁLEZ, AGUSTÍN MONTES, ALBERTO ÍÑIGUEZ, 20 DE NOV Y FORTINO COSS Y LEO

1.2. Proposito del proyecto: REHABILITAR 1172.50 ML DE ALCANTARILLADO Y 25 DESCARGAS DOMICILIARIAS

1.3. Fecha de inicio: 04/09/2017 Fecha de termino programada: 29/12/2017

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. VARIAS CALLES Localidad CABECERA MUNICIPAL
Municipio SAN IGNACIO CERRO GORDO Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? _____
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Si [X] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$825,500.00	\$412,750.00	\$0.00	\$206,375.00	\$206,375.00
3.2. Inversión ejercida	\$825,500.00	\$412,750.00	\$0.00	\$206,375.00	\$206,375.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100%	100.00%	0%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DIAMETRO DE 10"	ML	1172.5	ML	1172.5	100%
DESCARGA DOMICILIARIA TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DIAMETRO DE 6"	PZA	25	PZA	25	100%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 30%
4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en este documento es cierta
LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO
 Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto





Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: 73X114005815	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL POZO LA TARJEA AL DEPÓSITO

1.2. Propósito del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE 2328 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE

1.3. Fecha de inicio: _____ Fecha de término programada: _____

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. VARIAS CALLES Localidad CABECERA MUNICIPAL
Municipio SAN IGNACIO CERRO GORDO Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? _____
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$818,698.00	\$409,349.00	\$0.00	\$204,675.00	\$204,674.00
3.2. Inversión ejercida	\$818,698.00	\$409,349.00	\$0.00	\$204,675.00	\$204,674.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DIAMETRO DE 6" RD 26	ML	2328	ML	2328	100%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 30%
4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO
Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto





Folio de proyecto: 73X114005833	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto		
1.1. Nombre del proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES EN CALLES COLÓN Y QUINTANA ROO	
1.2. Proposito del proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE 1093.90 M2 DE PAV. DE CONCRETO HIDRÁULICO, 43.74 M2 DE CONCRETO ESTAMPADO, 472.85 M2 DE BANQUETAS Y 412.65 ML DE MACHUELO	
1.3. Fecha de inicio:	29/08/2017	Fecha de termino programada: 15/12/2017
1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No.	CALLES COLÓN Y QUINTANA ROO	Localidad CABECERA MUNICIPAL
	Municipio SAN IGNACIO CERRO GORDO	Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto	
2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []	¿Por qué? _____
	¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
	Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____
2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []	¿Por qué? _____
	Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero					
	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$1,453,035.00	\$726,517.00	\$0.00	\$363,259.00	\$363,259.00
3.2. Inversión ejercida	\$1,453,035.00	\$726,517.00	\$0.00	\$363,259.00	\$363,259.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico					
4.1. Por metas					
Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO	M2	1,093.90	M2	1093.9	100%
PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO	M2	43.74	M2	43.74	100%
BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO	M2	472.85	M2	472.85	100%
GUARNICIONES	ML	412.65	ML	412.65	100%
4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:					
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 25%					
4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%					

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto





Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: 73X114005799	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto					
1.1. Nombre del proyecto:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES COLÓN Y QUINTANA ROO				
1.2. Proposito del proyecto:	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 216.45 ML Y 40 TOMAS DOMICILIARIAS				
1.3. Fecha de inicio:	04/09/2017	Fecha de termino programada:	29/12/2017		
1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No.	COLÓN Y QUINTANA ROO		Localidad CABECERA MUNICIPAL		
Municipio	SAN IGNACIO CERRO GORDO		Entidad Federativa: JALISCO		

II. Generalidades del proyecto					
2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []					
¿Por qué?	_____				
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes?	_____				
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios	_____				
2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []					
¿Por qué?	_____				
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios	_____				

III. Avance Financiero					
	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$170,108.00	\$42,527.00	\$42,527.00	\$42,527.00	\$42,527.00
3.2. Inversión ejercida	\$170,108.00	\$42,527.00	\$42,527.00	\$42,527.00	\$42,527.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico					
4.1. Por metas					
Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DIAMETRO DE 3" RD 26	ML	216.45	ML	216.45	100%
TOMA DOMICILIARIA DE PVC DE 1 1/2	PIEZA	40	PIEZA	40	100%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:
 4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 5%
 4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto



Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: 73X114005800	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto					
1.1. Nombre del proyecto:	REHABILITACIÓN DE RED DE SANITARIA EN CALLES COLÓN Y QUINTANA ROO				
1.2. Propósito del proyecto:	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE DE 217.20 ML Y 40 DESCARGAS DOMICILIARIAS				
1.3. Fecha de inicio:	04/09/2017	Fecha de término programada:	29/12/2017		
1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No.	COLÓN Y QUINTANA ROO		Localidad CABECERA MUNICIPAL		
Municipio	SAN IGNACIO CERRO GORDO		Entidad Federativa: JALISCO		

II. Generalidades del proyecto					
2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []					
¿Por qué?	_____				
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes?	_____				
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios	_____				
2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []					
¿Por qué?	_____				
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios	_____				

III. Avance Financiero					
	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$240,123.00	\$60,031.00	\$60,031.00	\$60,031.00	\$60,030.00
3.2. Inversión ejercida	\$240,123.00	\$60,031.00	\$60,031.00	\$60,031.00	\$60,030.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico					
4.1. Por metas					
Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DIAMETRO DE 12" RD 25	ML	217.2	ML	217.2	100%
DESCARGA DOMICILIARIA TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DIAMETRO DE 6"	PIEZA	40	PIEZA	40	100%
4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:					
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 10%					
4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%					

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto



Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: 73X114005803	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN EL AGEB:0100

1.2. Proposito del proyecto: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 243 ML Y 37 TOMAS DOMICILIARIAS

1.3. Fecha de inicio: 04/09/2017 Fecha de termino programada: 29/12/2017

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. SAN RAMÓN Y NICOLÁS BRAVO Localidad CABECERA MUNICIPAL
Municipio SAN IGNACIO CERRO GORDO Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? _____
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$196,543.00	\$49,136.00	\$49,136.00	\$49,136.00	\$49,135.00
3.2. Inversión ejercida	\$196,543.00	\$49,136.00	\$49,136.00	\$49,136.00	\$49,135.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas Descripción	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DIAMETRO DE 3" RD 26	ML	243	ML	243	100%
TOMA DOMICILIARIA DE PVC DE 1 1/2	PIEZAS	37	PIEZAS	37	100%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 5%
4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

LIC. JOSÉ CLEOFAS OROZCO OROZCO

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto



Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: 73X114005804	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y DESCARGA DOMICILIARIAS EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN EL AGEB:0100

1.2. Proposito del proyecto: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE DE 250 ML Y 37 DESCARGAS DOMICILIARIAS

1.3. Fecha de inicio: 04/09/2017 Fecha de termino programada: 29/12/2017

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. SAN RAMÓN Y NICOLÁS BRAVO Localidad CABECERA MUNICIPAL
Municipio SAN IGNACIO CERRO GORDO Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? _____
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$292,012.00	\$73,003.00	\$73,003.00	\$73,003.00	\$73,003.00
3.2. Inversión ejercida	\$292,012.00	\$73,003.00	\$73,003.00	\$73,003.00	\$73,003.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DIAMETRO DE 12" RD 25	ML	250	ML	250	100%
DESCARGA DOMICILIARIA TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DIAMETRO DE 6"	PIEZAS	37	PIEZAS	37	100%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 10%
4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto



Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: 73X114005801	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto					
1.1. Nombre del proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTACIÓN EN CALLE TIMOTEO LOPEZ ENTRE LAS CALLES PEDRO LOZA Y JUAN ESCUTIA				
1.2. Proposito del proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE 516.52 M2 DE PAVIMENTO, 49.42 M2 DE CONCRETO ESTAMPADO, 182.43 M2 DE BANQUETAS Y 167.76 ML DE GUARNICIONES				
1.3. Fecha de inicio:	01/09/2017	Fecha de termino programada:	15/12/2017		
1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No.	TIMOTEO LÓPEZ	Localidad	CABECERA MUNICIPAL		
Municipio	SAN IGNACIO CERRO GORDO		Entidad Federativa:	JALISCO	

II. Generalidades del proyecto	
2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []	¿Por qué? _____
	¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
	Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____
2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []	¿Por qué? _____
	Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____


III. Avance Financiero					
	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$696,136.00	\$348,068.00	\$0.00	\$174,034.00	\$174,034.00
3.2. Inversión ejercida	\$696,136.00	\$348,068.00	\$0.00	\$174,034.00	\$174,034.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico					
4.1. Por metas					
Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO	M2	516.52	M2	516.52	100%
PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO	M2	49.42	M2	49.42	100%
BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO	M2	182.43	M2	182.43	100%
GUARNICIONES	ML	167.76	ML	167.76	100%
4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:					
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 20%					
4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%					

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en este documento es cierta
LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO
 Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto





Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: 73X114005832	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto		
1.1. Nombre del proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLE SAN FRANCISCO	
1.2. Proposito del proyecto:	CONSTRUCCIÓN DE 1483.79 M2 DE PAVIMENTO, 161.65 DE CONCRETO HIDRÁULICO, 420 M2 DE BANQUETAS Y 403.8 ML DE GUARNICIONES	
1.3. Fecha de inicio:	31/08/2017	Fecha de termino programada: 15/12/2017
1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No.	SAN FRANCISCO	Localidad CABECERA MUNICIPAL
	Municipio SAN IGNACIO CERRO GORDO	Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto	
2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []	¿Por qué? _____
	¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
	Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____
2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []	¿Por qué? _____
	Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero					
	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$2,014,772.00	\$503,693.00	\$503,693.00	\$503,693.00	\$503,693.00
3.2. Inversión ejercida	\$2,014,772.00	\$503,693.00	\$503,693.00	\$503,693.00	\$503,693.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico					
4.1. Por metas					
Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO	M2	1483.79	M2	1483.79	100%
PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO	M2	161.65	M2	161.65	100%
BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO	M2	420	M2	420	100%
GUARNICIONES	ML	403.8	ML	403.8	100%
4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:					
4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 25%					
4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%					

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información presentada en este documento es cierta
LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO
 Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto





Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORTE DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: 73X114005797	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto

1.1. Nombre del proyecto: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE SAN FRANCISCO

1.2. Propósito del proyecto: REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 228.65 ML Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS

1.3. Fecha de inicio: 04/09/2017 Fecha de termino programada: 29/12/2017

1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No. SAN FRANCISCO Localidad CABECERA MUNICIPAL
Municipio SAN IGNACIO CERRO GORDO Entidad Federativa: JALISCO

II. Generalidades del proyecto

2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []
¿Por qué? _____
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []
¿Por qué? _____
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____

III. Avance Financiero

	Total	Federal	Estatal	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$148,736.00	\$37,184.00	\$37,184.00	\$37,184.00	\$37,184.00
3.2. Inversión ejercida	\$148,736.00	\$37,184.00	\$37,184.00	\$37,184.00	\$37,184.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Físico

4.1. Por metas

Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DIAMETRO DE 3" RD 26	ML	228.65	ML	228.65	100%
TOMA DOMICILIARIA DE PVC DE 1 1/2	PIEZAS	32	PIEZAS	32	100%

4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:

4.2.1. El Avance Físico del periodo que se reporta 10%

4.2.2. El Avance Físico acumulado 100%

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta
LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO
 Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto



Anexo 6
Programa 3x1 para Migrantes 2017
Formato 3x1-D
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Folio de proyecto: 73X114005798	Periodo que se reporta dic-17	Fecha de reporte 4 DE ENERO DEL 2018
------------------------------------	----------------------------------	---

I. Datos del proyecto					
1.1. Nombre del proyecto:	REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA Y 32 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE SAN FRANCISCO				
1.2. Proposito del proyecto:	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE DE 228.85 ML Y 32 TOMAS DOMICILIARIAS				
1.3. Fecha de inicio:	04/09/2017	Fecha de termino programada:	29/12/2017		
1.4. Ubicación del proyecto: Calle y No.	SAN FRANCISCO	Localidad	CABECERA MUNICIPAL		
Municipio	SAN IGNACIO CERRO GORDO		Entidad Federativa:	JALISCO	

II. Generalidades del proyecto	
2.1. ¿El proyecto se ha desarrollado conforme a lo planteado? Sí [X] pase a la 2.2 No []	
¿Por qué? _____	
¿Cuáles han sido las modificaciones o ajustes? _____	
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____	
2.2. ¿El proyecto se ubica en el lugar señalado en su solicitud y convenio? Sí [X] pase a la 3.1 No []	
¿Por qué? _____	
Indique si informó a SEDESOL por escrito de estos cambios _____	

III. Avance Financiero					
	Total	Federal	Estatad	Municipal	Migrantes
3.1. Inversión aprobada	\$227,684.00	\$56,921.00	\$56,921.00	\$56,921.00	\$56,921.00
3.2. Inversión ejercida	\$227,684.00	\$56,921.00	\$56,921.00	\$56,921.00	\$56,921.00
3.3. Porcentaje avance financiero	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

De conformidad a la fracción VII del numeral 3.7.1.1. se deberá presentar a la SEDESOL para su validación control y seguimiento, los documentos comprobatorios reportados en el periodo de este avance de acuerdo a la normatividad aplicable

IV. Avance Fisico					
4.1. Por metas					
Metas	Aprobadas		Alcanzadas		Porcentaje de Avance %
Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC HIDRÁULICO DIAMETRO DE 12" RD 25	ML	228.85	ML	228.85	100%
DESCARGA DOMICILIARIA TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 DIAMETRO DE 6"	PIEZAS	32	PIEZAS	32	100%
4.2. De acuerdo al objetivo ó propósito del proyecto y al reporte anterior de metas presentadas, diga:					
4.2.1. El Avance Fisico del periodo que se reporta 10%					
100					

Comentarios y Observaciones

Declaro bajo protesta de decir verdad que toda la información asentada en este documento es cierta

LIC. JOSÉ CLEOFÁS OROZCO OROZCO

Firma del Representante de la Instancia Ejecutora del Proyecto